



171401060700

报告编号: GJC2023 0617 031W
REPORT NO.

检 验 报 告

TEST REPORT



工程名称: /
NAME OF PROJECT

样品名称: 装配式增强缠绕结构壁管
NAME OF SAMPLE

规格型号: DN/ID400 SN12.5
MODEL SPECIFICATION

委托单位: 江西汇丰管业有限公司
CUSTOMER

检验类别: 抽样检验
TYPE OF DETECTION



江西省建筑技术促进中心

(原江西省建筑工程质量检测中心)

二〇二三年九月十二日



江西省建筑技术促进中心

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号(Report No.): GJC2023 0617 031W

第 1 页 共 2 页 (Page 1 of 2)

样品名称 Product	装配式增强缠绕结构壁管	检验类别 Test Category	抽样检验
型号规格 Model 等 级 Grde	DN/ID400 SN12.5	商 标 Trademark	惠风
生产单位 Manufacturer	江西汇丰管业有限公司	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户)名称 Name of Client	江西汇丰管业有限公司	抽样地点 Sample Location	生产企业车间仓库
抽样单位 Sample delivery unit	江西省建筑技术促进中心	抽样人 Sample Deliverer	陈志仁、彭强
见证单位 Witness unit	/	见证人 Witness	/
使用部位 Use of parts	/	抽样日期 Receiving Date of Sample	2023年 09月 08 日
检 测 依 据 According to	GB/T 8806-2008、GB/T 9647-2015 、GB/T 14152—2001、GBT 8804.3-2003、GB/T6671-2001、GB/T 19466.6-2009、GB/T 18042-2000、GB/T 19472.1-2019		
判 定 依 据 The basis of the decision	T/GDC 250-2023《装配式增强缠绕结构壁管》		
检验项目 Test Item(s)	详见报告第2页		
样品描述、状态 Description and Condition of Samples(s)	样品外观完好，无异常		
检验日期 Test Date	2023年09月08日 至 2023年09月12日	检验地点 Test Location	本实验室
检验结论 Test Summary	依据上述检验依据，对所送样品进行检验，所检项目检验结果符合T/GDC 250-2023《装配式增强缠绕结构壁管》标准要求。 江西省建筑技术促进中心 (盖章) 检验检测专用章(2) 报告日期: 2023年 09月 12 日 Date of report 3601020145845 赣建检字第3600000001		
备 注 Remarks	/		

批 准:
Approved by

审 核:
Verified by

检 验:
Testing personnel

批 准: 彭强 审 核: 陈志仁 检 验: 彭强



江西省建筑技术促进中心

检 验 报 告


TEST REPORT

报告编号(Report No.): GJC2023 0617 031W

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号 Series Number	检 验 项 目 Test Items		技 术 要 求 Requirement	检 验 结 果 Test Results	单 项 结 论 Item Conclusion	备 注 Remarks
1	外观		管材内外表面应平整, 无气泡和可见杂质, 熔缝无脱开。切割后的断面应平整, 无毛刺。	符合要求	合格	/
2	尺寸 (mm)	平均内径	≥ 392	397.0	合格	/
		最小内层壁厚	≥ 2.3	2.5	合格	/
3	装配式接头尺寸 (mm)	壁厚	≥ 3	4	合格	/
		长度	≥ 295	300	合格	/
4	环刚度 (kN/m ²)		≥ 12.5	13.5	合格	/
5	环柔性		外径变形40%时, 试样圆滑, 无反向弯曲, 无破裂	符合要求	合格	/
6	复原率 (%)		外径变形30%卸载, 2小时管材内径复原率 $\geq 95\%$	>95	合格	/
7	冲击性能 (%)		10/10通过	10/10通过	合格	/
8	纵向回缩率 (%)		≤ 3.0	1.0	合格	/
			管材无气泡、无分层、无开裂	管材无气泡、无分层、无开裂		
9	熔接处的拉伸力 (N)		≥ 510	>510	合格	/
10	氧化诱导时间 (200℃)/min		≥ 30	>50	合格	/
11	装配式接头氧化诱导时间 (200℃)/min		≥ 50	>80	合格	/
12	装配式接头灰分 (%) 试验温度: 850 $\pm$ 50℃		≤ 3	2%	合格	/

以下空白 TEST REPORT END





注 意 事 项

- 1、本报告无**CMA**标志和“检验检测专用章”无效。
This report no (CMA) signs and the detection of the report of the special seal "invalid.
- 2、本报告无检验、审核、批准人签字（或等效标识）无效。
This report does not test, review, approval signature (or equivalent identification) is not valid.
- 3、本报告涂改无效。
Change the inspection report will be null and void.
- 4、复制报告未重新加盖**CMA**标志和“检验检测专用章”无效。
Copy report is not re-stamped with the logo (CMA) and the "test report of the special seal ineffective.
- 5、委托检验仅对来样负责
Under normal circumstances, the check is only responsible for the sample.
- 6、委托方对检验报告若有异议，须于收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起十五日内提出申请复检，逾期视为认可本检验报告。
Principal of the test report, if there are objections, should receive the date of this report (by mail postmarked by) from 15 days to apply for re-examination, overdue as an endorsement of the test report.
- 7、本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。
This report without the written consent shall not be used for commercial advertising and public information

电 话：0791-86353237

传 真：0791-86353319

地址：江西省南昌市新建区望城新区宏图北大道东侧、璜溪北大道北侧

邮 编：330046

网 址：<http://www.jxjky.net/>

